

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2562

แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ								
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน	มาตรฐานชั้นทาง	จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประจวบคราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม												
รหัส	ชื่อหน่วยงาน				หมายเลข	ตอนควบคุม	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ				
624	แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)	8549	23300	งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่	1	22	0201	หนองหาน - หนองหาน ตอน 1	0800630002420199	25+200	28+840	LT+RT	39463	ตร.ม.			อุดรธานี	06 ก.ย. 61	03 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	12 ต.ค. 61	อค.2/2/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62	16,000,000	15,978,348.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองตะวัน	100	24 ธ.ค. 61	27 ธ.ค. 61	15,978,348.00	พรบ.62 (สูง)	
624	แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)	8588	22100	งานฉาบผิวแอสฟัลต์	2	22	0201	หนองหาน - หนองหาน ตอน 2	0800630002420519	11+900	15+304	LT+RT	77620	ตร.ม.			อุดรธานี	26 มี.ย. 61	03 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	26 ก.ย. 61	08 ต.ค. 61	26 ต.ค. 61	อค.2/6/2562	27 ต.ค. 61	24 ม.ค. 62	11,000,000	5,715,096.00	บริษัท ไซคโลวิศวะ - กัณฑ์ จำกัด	89.02				พรบ.62 (สูง)	
624	แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)	10346	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	3	22	0201	หนองหาน - หนองหาน ตอน 1	0800630003410607	13+465	14+369		1	แห่ง			อุดรธานี	26 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61		08 พ.ย. 61	อค.2/10/2562	09 พ.ย. 61	06 ก.พ. 62	1,998,860	1,929,478.00	บริษัท ศรีไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	81.61				บัญชี 1	
624	แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)	10347	31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	4	22	0201	หนองหาน - หนองหาน ตอน 2	0800630003410608	33+985	35+952		1	แห่ง			อุดรธานี	28 มี.ย. 61	08 ส.ค. 61	07 ก.ย. 61	17 ก.ย. 61	25 ก.ย. 61		08 พ.ย. 61	อค.2/11/2562	09 พ.ย. 61	06 ก.พ. 62	1,998,000	1,929,506.00	บริษัท ศรีไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	81.607				บัญชี 1	
624	แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)	60025	33100	โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ๋	5	22	0201	หนองหาน - หนองหาน	0800622029420018	34+550	35+100		1	แห่ง			อุดรธานี	05 ก.ย. 61	06 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	01 ต.ค. 61		15 พ.ย. 61	อค.2/20/2562	20 พ.ย. 61	18 เม.ย. 62	15,000,000	14,189,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อี.ซี.(1993)	0.29				บัญชี 1	
624	แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)	42273	23300	งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่	6	22	0201	หนองหาน - หนองหาน	0800630002410747	28+840	31+512		1	แห่ง				12 พ.ย. 61	16 พ.ย. 61		9,990,000	9,990,000					9,990,000	-						บัญชี เงินเหลือ 62-2		
624	แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)	5801	26300	งานแก้ไขและบ่อน้ำท่วมทาง	7	227	0200	ลำพันขาด - บ้านผาสุก	0800630002420203	102+416	104+766	LT+RT	1	แห่ง			อุดรธานี	05 ก.ย. 61	03 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	17 ก.ย. 61	01 ต.ค. 61	08 ต.ค. 61	26 ต.ค. 61	อค.2/5/2562	27 ต.ค. 61	25 มี.ค. 62	25,000,000	19,600,045.00	บริษัท ซีโก้ ทรานสปอร์ต จำกัด	0.62				พรบ.62 (สูง)	

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปี เดือน มกราคม 2562

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 (หนองหาน) สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	รายละเอียดโครงการ										ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ											
				ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อกอง/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานขั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ			ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม												
						หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอรราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)		ผู้ดำเนินการ	ผลงาน(%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ					
624	แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 (หนองหาน)		95100	งานวิจัยและพัฒนาทาง	8	227	0200	ลำพันชาติ - บ้านผาศุก	83+967	120+85	LT		3	แห่ง																									บัญชี 62-งานวิจัย	
								น้ำเมือง - ศรีธาตุ	0+000	0	+RT																													
								ศรีธาตุ - วังสามหมอ	36+614	36+614	LT																													
								โนนเห็น - คำกุ่ม	0+000	61+145	+RT																													
								คำกุ่ม - หนองกุงทับม้า	22+485	22+485	LT																													
										51+265	+RT																													
											+RT																													
											+RT																													
											+RT																													
											+RT																													
											+RT																													
											+RT																													
											+RT																													
											+RT																													
											+RT																													
											+RT																													
											+RT																													

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2562

แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ			
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา				สัญญา				งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม					
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ	ผลงาน (%)		วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น
624	แขวงทางหลวง อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)	8234	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	15	2096	0101	หนองเม็ก - บ้านดุง ตอน 1 0800630002420191	25+300	27+608	LT +RT	26108	ตร.ม.		อุดรธานี	06 ก.ค. 61	03 ส.ค. 61 15,000,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 15,000,000	17 ก.ย. 61 14,953,199 e-bidding	01 ต.ค. 61 14,953,199	08 ต.ค. 61 14,953,199 .00 10085/256 2/3	16 ต.ค. 61	อค.2/3/2562	17 ต.ค. 61	14 ม.ค. 62	15,000,000	14,953,199.0 0 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด อุดร ชี - เอส พี	100	23 พ.ย. 61	27 พ.ย. 61	14,953,199 .00 01/2562	พรบ.62 (สูง)
624	แขวงทางหลวง อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)	10345	31410	งานไฟฟ้าแสง สว่างและไฟฟ้า สัญญาณจราจร	16	2096	0101	หนองเม็ก - บ้านดุง ตอน 1 0800630003410604	20+259	35+091	LT +RT	1	แห่ง		อุดรธานี	26 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 2,998,640 (17 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 2,972,825.	17 ก.ย. 61 2,928,136 e-bidding	25 ต.ค. 61 2,928,136		08 พ.ย. 61	อค.2/14/2562	09 พ.ย. 61	06 ก.พ. 62	2,998,640	2,928,136.0 90 วัน	บริษัท ศรี ไทย คอร์ - ปอเรชั่น จำกัด	0				บัญชี 1
624	แขวงทางหลวง อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)	80184	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	17	2239	0100	บ้านดุง - ศรีธาตุ 0800635091410165	2+090	10+700		4	แห่ง		อุดรธานี	26 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,999,000 (17 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,998,957	17 ก.ย. 61 1,951,981 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,951,981		08 พ.ย. 61	อค.2/18/2562	09 พ.ย. 61	07 ม.ค. 62	1,999,000	1,951,981.0 60 วัน	บริษัท ซี-คอน ซี - สเต็ม เทคโนโลโลยี จำกัด	100	28 ธ.ค. 61	03 ม.ค. 62	1,951,981. 00 01/2562	บัญชี 1
624	แขวงทางหลวง อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)	80185	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	18	2255	0100	นาข่า - สุมเส้า 0800635091410166	1+850	21+985		4	แห่ง		อุดรธานี	28 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,900,000 (17 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,899,824.	17 ก.ย. 61 1,887,855 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,887,855		07 พ.ย. 61	อค.2/9/2562	08 พ.ย. 61	06 ม.ค. 62	1,900,000	1,887,855.0 60 วัน	บริษัท อากเนย์ - ทราฟฟิค จำกัด	100	04 ม.ค. 62	08 ม.ค. 62	1,873,351. 00 01/2562	บัญชี 1
624	แขวงทางหลวง อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)	8589	22100	งานลาดผิว แอสฟัลต์	19	2312	0100	หนองหาน - สุมเส้า ตอน 2 0800630002410390	12+000	25+290	LT +RT	55390	ตร.ม.		อุดรธานี	26 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 8,000,000 (12 ส.ค. 61)	31 ส.ค. 61 7,999,742.	17 ก.ย. 61 4,276,879. e-bidding	25 ก.ย. 61 4,276,879. 4,276,880. 10079/256 2/3	08 ต.ค. 61 16 ต.ค. 61	อค.2/4/2562	17 ต.ค. 61	04 ม.ค. 62	8,000,000	4,276,479.50 80 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - สหสถาพร ขนส่ง	100	03 ธ.ค. 61	07 ธ.ค. 61	4,276,879. 50 01/2562	พรบ.62 (ต่ำ)	
624	แขวงทางหลวง อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)	8318	22200	งานเสริมผิว แอสฟัลต์	20	2312	0100	หนองหาน - สุมเส้า ตอน 1 0800630002420529	5+222	8+000	LT +RT	25002	ตร.ม.		อุดรธานี	26 มิ.ย. 61	03 ส.ค. 61 11,000,000 (14 ส.ค. 61)	29 ส.ค. 61 10,996,584 .71	17 ก.ย. 61 6,597,881. 95 e-bidding	26 ก.ย. 61 6,597,881. 6,597,882. 10081/256 2/3	08 ต.ค. 61 12 ต.ค. 61	อค.2/1/2562	13 ต.ค. 61	10 ม.ค. 62	11,000,000	6,597,881.95 11,000,000 90 วัน	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - ทองตะวัน	100	19 พ.ย. 61	22 พ.ย. 61	6,597,881. 95 01/2562	พรบ.62 (สูง)	
624	แขวงทางหลวง อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)	80186	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	21	2312	0100	หนองหาน - สุมเส้า 0800635091410168	1+010	28+550		4	แห่ง		อุดรธานี	26 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,999,000 (17 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,998,953	17 ก.ย. 61 1,951,981 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,951,981		08 พ.ย. 61	อค.2/19/2562	09 พ.ย. 61	07 ม.ค. 62	1,999,000	1,951,981.0 60 วัน	บริษัท อ .อวิกา - จำกัด	100	28 ธ.ค. 61	03 ม.ค. 62	1,951,981. 00 01/2562	บัญชี 1
624	แขวงทางหลวง อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)	80187	33500	โครงการปรับ ปรุงความ ปลอดภัยบริเวณ หน้าโรงเรียน	22	2329	0100	เพ็ญ - สว่างคอม 0800635091410169	2+900	16+900		4	แห่ง		อุดรธานี	26 มิ.ย. 61	08 ส.ค. 61 1,999,000 (17 ส.ค. 61)	07 ก.ย. 61 1,998,957	17 ก.ย. 61 1,969,572 e-bidding	25 ก.ย. 61 1,969,572		08 พ.ย. 61	อค.2/15/2562	09 พ.ย. 61	07 ม.ค. 62	1,999,000	1,969,572.0 60 วัน	บริษัท อ .อวิกา - จำกัด	100	28 ธ.ค. 61	03 ม.ค. 62	1,969,572. 00 01/2562	บัญชี 1

ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2562

แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข ควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา		งบประมาณ		ผู้ ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม							
รหัส	ชื่อหน่วยงาน						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง			สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น		สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น
624	แขวงทางหลวง อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)	42218	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	23	2350 0100	หนองหาน - กุมภวาปี 0800630002410703	18+560	20+500		1	แห่ง			12 พ.ย. 61	15 พ.ย. 61 9,999,000		9,999,000	9,999,000							9,999,000	- 80 วัน -						บัญชี เงินเหลือ 62-2
624	แขวงทางหลวง อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)	621043	21000	งานบำรุงปกติ	24	9999 9999	แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2 0800630002410042 0800630002410526	0+000	0+000		1	แห่ง			14 ก.ย. 61	19 ก.ย. 61 40,480,000		40,480,000	40,480,000	07 ต.ค. 61 19,450,000 .00 10012/256 2/10	01 ต.ค. 61	จ้างเหมาและ ดำเนินการเอง	01 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	40,480,000	40,480,000.0 0 365 วัน		17.01			1,578,661. 67 01/2562	บัญชี 62-บำรุง ปกติ	
รวมทั้งสิ้น					24											189,343,97 5				86,571,450 .00						148,262,199. 51				57,040,571 .12			

ปริมาณงาน (223,583.000 ตร.ม. / 42.000 แห่ง)